

云南腾电科技有限公司

曲靖供电局110kV变电站电力监控系  
统网络安全态势感知系统建设-项目  
实施方案  
(YNTD-ITSS-0902)

编制人: 谢广胜

编制时间: 2025.08.01

审核人: 赵建中

编制时间: 2025.08.01

批准人: 陆涛

审批时间: 2025.08.01

## 文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	谢广胜	2025.8.1	赵建中	2025.8.1	陆涛	2025.8.1	首次发布

## 目录

云南腾电科技有限公司 .....	1
曲靖供电局110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设-项目实施方案 .....	1
( YNTD-ITSS-0902 ) .....	1
文件编制和变更履历 .....	2
1. 项目总览 .....	4
1.1. 项目背景与依据 .....	4
1.2. 建设目标 .....	4
1.3. 建设范围 .....	4
2. 项目组织与管理 .....	5
2.1. 项目组织架构 .....	5
2.2. 各方职责 .....	5
3. 总体技术架构与设计 .....	5
4. 项目实施路线图 .....	6
4.1. 第一阶段：项目启动与详细设计 .....	6
4.2. 第二阶段：平台搭建与数据接入 .....	6
4.3. 第三阶段：功能实现与策略优化 .....	6
4.4. 第四阶段：系统联调与试运行 .....	7
4.5. 第五阶段：验收交付与培训 (2026.04) .....	7
5. 质量管理与风险控制 .....	7
6. 培训与知识转移计划 .....	8
7. 验收标准 .....	8

# 1. 项目总览

## 1.1. 项目背景与依据

为全面落实国家《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》及能源行业网络安全防护系列规范要求，强化曲靖供电局所属110kV变电站电力监控系统的网络安全主动防御与态势感知能力，特规划并实施本网络安全态势感知系统（NSAP）项目。本项目旨在构建一套覆盖“采集、分析、预警、响应”全流程的网络安全纵深防护体系，实现从“被动防护”到“主动预警、智能感知”的转变，保障电网监控系统的安全稳定运行。

## 1.2. 建设目标

本项目计划于2025年8月正式启动，力争在2026年第一季度完成整体建设与试运行。核心建设目标如下：

**全面监测：** 实现对110kV变电站电力监控系统网络流量、安全设备日志、主机行为、应用访问等安全数据的全面采集与标准化处理。

**智能分析：** 建立基于规则和机器学习的威胁检测模型，精准识别网络攻击、异常行为、违规操作等安全事件，降低误报率。

**实时预警与可视：** 构建统一的网络安全态势可视化平台，实现安全风险的实时告警、全局态势的动态呈现与风险量化评估。

**协同响应：** 建立初步的安全事件应急响应流程，实现告警事件与运维工单的联动，提升事件处置效率。

**合规达标：** 建设成果需满足电力监控系统安全防护“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的总体原则，并通过相关安全测评。

## 1.3. 建设范围

本项目覆盖曲靖供电局指定范围内110kV变电站的电力监控系统，主要包括：

**系统范围：** 站控层、间隔层相关监控主机、服务器、网络设备、安全设备及关键应用系统。

**功能范围：** 网络安全态势感知平台软件的建设，以及必要的探针（软件/

硬件）部署、安全数据中台构建、展示中心建设等。

服务范围：包含系统规划设计、软硬件集成部署、策略配置调优、联调测试、等保定级备案协助、人员培训及初期运维支持。

## 2. 项目组织与管理

### 2.1. 项目组织架构

成立三级项目组织，确保项目高效推进：

项目领导小组：由曲靖供电局、云南中恒及云南腾电高层领导组成，负责项目重大决策、资源协调与最终审批。

项目管理办公室（PMO）：由三方项目经理及核心骨干组成，负责日常计划、执行、监控、沟通与风险管理。

项目实施小组：

业务协调组（甲方主导）：负责业务需求确认、现场协调、业务数据提供及最终用户测试。

技术实施组（乙方主导）：负责系统设计、部署、开发、测试、培训等全部技术工作。

质量与安全组（双方参与）：负责项目质量审查、安全规范符合性检查及文档管理。

### 2.2. 各方职责

角色方 核心职责

曲靖供电局 提出总体安全需求，审批建设方案，提供必要现场环境与业务接入，组织最终验收。

云南中恒 作为总集成与服务方，负责项目整体管理、资源协调、与甲方的需求对接及部分现场配合工作。

云南腾电 作为技术实施方，负责态势感知系统的详细设计、产品提供、系统集成、部署实施、技术培训及文档交付。

## 3. 总体技术架构与设计

本项目采用“一个中心、三层体系”的总体架构：

数据采集层：在网络关键节点、核心服务器部署轻量级探针，通过流量镜像、**Syslog**、**SNMP**、**API**接口等多种方式，采集网络、安全、主机、应用日志。

数据分析层：构建安全大数据平台，对采集的异构数据进行标准化、范式化处理，并利用关联分析引擎、威胁情报库、行为分析模型进行深度挖掘与智能分析。

态势展示与响应层：通过统一可视化平台，实现全局安全态势概览、实时威胁告警、攻击路径溯源、资产风险画像、合规报表生成，并提供事件工单流转接口。

## 4. 项目实施路线图

项目分为五个阶段，循序渐进，确保建设质量。

### 4.1. 第一阶段：项目启动与详细设计

计划时间：2025.08 - 2025.09

目标：完成项目蓝图设计，达成技术共识。

关键任务：项目启动会、现场调研、需求深度分析、编制《详细设计说明书》及《实施方案》。

交付物：《项目章程》、《详细需求规格说明书》、《系统详细设计文档》。

### 4.2. 第二阶段：平台搭建与数据接入

计划时间：2025.10 - 2025.12

目标：完成核心平台部署，实现首批数据接入与分析。

关键任务：软硬件环境准备、平台软件安装部署、采集探针部署与调试、基础数据接入、平台基本功能联调。

交付物：部署完成的软硬件系统、《系统部署报告》、《数据接入规范》。

### 4.3. 第三阶段：功能实现与策略优化

计划时间：2026.01 - 2026.02

**目标：**完成核心检测能力建设，实现有效预警。

**关键任务：**威胁检测规则与模型配置、场景化分析仪表板开发、告警策略调优、与现有运维流程初步集成。

**交付物：**《威胁检测规则集》、《态势可视化大屏》、《系统配置手册》。

#### **4.4. 第四阶段：系统联调与试运行**

**计划时间：**2026.03

**目标：**全面验证系统功能与性能，进入实用化考核。

**关键任务：**全网联调测试、模拟攻防演练、性能压力测试、系统试运行（不少于1个月）。

**交付物：**《系统联调测试报告》、《试运行报告》、《应急预案》。

#### **4.5. 第五阶段：验收交付与培训（2026.04）**

**目标：**完成项目验收，移交运维能力。

**关键任务：**编制竣工文档、组织全面培训、进行项目最终验收评审。

**交付物：**《项目竣工报告》、《用户操作手册》、《运维手册》、《最终验收报告》。

### **5. 质量管理与风险控制**

**质量管理：**

遵循ISO9001质量管理体系，设立质量检查点（如设计评审、代码审查、测试用例评审）。

所有交付物均需经过内部评审和客户确认。

试运行期间记录系统缺陷并限期整改。

**风险控制：**

**技术风险：**采用成熟、经过电力行业验证的技术和产品；进行充分的概念验证（PoC）测试。

**进度风险：**制定详尽的WBS和进度计划，使用项目管理工具跟踪，定期审视关键路径。

**安全风险：** 实施方案必须通过甲方安全评审；实施过程严格遵守现场安全生产规定；部署操作在业务低峰期进行。

**沟通风险：** 建立定期会议制度（周报、月报）和即时沟通渠道，确保信息透明对称。

## 6. 培训与知识转移计划

为确保系统建成后能用、好用，制定三级培训计划：

**管理层培训：** 介绍系统价值、呈现的宏观态势及管理报表。

**运维人员培训：** 重点培训平台日常监控、告警处置、报表生成、系统基础配置与维护。

**分析人员培训：** 深度培训威胁狩猎、事件溯源分析、检测规则自定义、情报利用等高级技能。

## 7. 验收标准

项目验收将分为阶段验收和最终验收。最终验收需满足以下基本条件：

系统功能符合《详细设计说明书》要求，并通过所有合同约定的测试。

系统性能指标（如数据处理延迟、页面响应时间、并发用户数）达到设计标准。

完成所有合同约定的交付物提交，且文档齐全、准确。

完成对所有相关用户的培训，且通过考核。

系统稳定试运行期满，无重大缺陷。